



INFORMAÇÕES GERAIS - RELAÇÃO DAS OBRAS E REFORMAS EM EXECUÇÃO NO TRF5

OBRA / REFORMA	OBJETO	PROCESSO	PREGÃO	CONTRATO	VALOR	CONTRATADA	TIPO	Percentual Acumulado (Execução Financeira)						SITUAÇÃO
								jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	
SUBSTITUIÇÃO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO SEDE	Contratação de empresa especializada em sistemas de climatização para fornecer e instalar um novo sistema de refrigeração, tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), para substituir o sistema de refrigeração existente no Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.	0004172-86.2022.4.05.7000	23/2022	39/2022	R\$ 7.949.999,55	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA. (CNPJ: 01.114.245/0001-02)	MODERNIZAÇÃO	51,20%	61,56%	72,40%	75,36%	75,36%	84,71%	EM ANDAMENTO
IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	Contratação de empresa especializada para implantação de usina de microgeração de energia fotovoltaica no prédio da Ampliação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.	0009309-49.2022.4.05.7000	61/2022	95/2022	R\$ 250.882,76	PS ENGENHARIA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. (CNPJ: 22.303.115/0001-98)	IMPLANTAÇÃO	0,00%	30,02%	100,00%	-	-	-	CONCLUÍDO

Atualização: 07/03/2024